

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE

W dniu 23 października 2015 r. Radni Rady Miejskiej w Starachowicach podjęli uchwałę Nr XI/6/2015 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice. Uchwała określała regulamin Budżetu Obywatelskiego, podział Miasta na okręgi Budżetu Obywatelskiego oraz wzór formularza zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego.

W drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 34 projekty. Pozytywnie weryfikację przeszło 30 projektów.

Głosowanie odbyło się w dniach od dnia 18 września 2015 r. do 20 września 2015 r. (piątek - niedziela).

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania to: 43.432 osób. Liczba kart wyjętych z urny to: 2.619, głosów nieważnych 56.

W okręgu Nr I zwyciężył projekt „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starachowicach” na który oddano 158 głosów.

Planowany koszt realizacji projektu wybranego przez mieszkańców 200.000 zł. Realizacja projektu została zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 153.785,80 zł. Wykonano:

- zestaw zabawowy,
- ścianka trójstronna,
- karuzela tarczowa z siedziskami,
- huśtawka pojedyncza z metalową poprzeczką „bocianie gniazdo”,
- huśtawka pojedyncza z metalową poprzeczką,
- bujak delfin,
- huśtawka podwójna wążka,
- bujak kiwak,
- huśtawka wążka na sprężynach,
- nawierzchnia poliuretanowa lub inna bezpieczna gr. 45 mm – 200 m².

Na części placu zabaw, pokrytym nawierzchnią trawiastą przewidziano następujące urządzenia siłowni:

- biegacz,
- twister,
- wahadło,
- wioślarz,
- ławka stała
- kosz na śmieci,
- tablica z regulaminem.

Drugi projekt z największą ilością głosów to projekt pn. **Budowa: Placu zabaw oraz rekreacyjno – sportowo - wypoczynkowego placu (terenu) dla DZIECI i MŁODZIEŻY oraz osób dorosłych nie tylko z osiedla Wzgórze Etap II.** Realizacja projektu planowana jest w 2017 r.

W przypadku projektów do 100.000 zł. zrealizowano projekt pn. **„Odwodnienie i utwardzenie nawierzchni ulicy Nadrzecznej”** - zadanie zrealizowane z budżetu Gminy Starachowice. Planowana koszt realizacji projektu 83 tysiące złotych. Realizacja projektu została zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 74.078,32 zł.

Ogólna liczba głosów w okręgu Nr 1 - 427.

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 282 m². Schody terenowej z bloczków betonowych o powierzchni 30,83 m².

W okręgu Nr II zwyciężył projekt pn. „Adaptacja oraz rewitalizacja ciągów pieszych na osiedlu „Skalka” wraz z instalacją oświetlenia miejskiego – etap I” na który oddano 374 głosów - kwota na realizację to: 200.000 zł. Realizacja nastąpi w 2017 r.

Zrealizowano również projekt pn. **„Utwardzenie istniejącego parkingu przy ul. Leśnej oraz remont ciągu pieszego od ul. Leśnej do ul. Murarskiej”**, w zakresie utwardzenia istniejącego parkingu przy ulicy Leśnej. Realizacja projektu zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 59.549,58 zł.

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 599,92 m². Studzienki ściekowe szt. 6, kanał z rur PVC o śr. 200mm - 26m.

W przypadku projektów do 100.000 zł. zrealizowano projekt pn. **„Wykonanie 30 szt. miejsc postojowych wzdłuż budynków Staszica 11,13,15 od strony północnej”** zadanie

zrealizowane z budżetu Gminy Starachowice Planowany koszt realizacji to: 75.000 zł. Realizacja projektu została zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 25.830 zł.

Ogólna liczba głosów w okręgu Nr 2 - 692.

Wykonano nawierzchnię pod miejsca postojowe z płyt ażurowych o powierzchni 235 m² oraz chodnik z kostki betonowej 20 m². Powstało trzy zespoły miejsc postojowych o łącznej liczbie stanowisk dla 19 samochodów osobowych.

W okręgu Nr III zwyciężył projekt pn. „Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej” na który oddano 140 głosów. Planowany koszt realizacji 170.000 zł. Realizacja projektu została zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 232.285,50 zł.

Wykonano 46 szt. miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia parkingu 1.325m², w tym: miejsca postojowe 595m², jezdnie manewrowe 545m², umocnienie skarp kratą betonową, ażurową 43m², chodniki 51m². Odwodnienie: separator 1 szt, studnie włączowe 3 szt., kanał deszczowy z PE 200 mm - 33,2 m, kanał deszczowy z PE 160 mm - 16m.

W przypadku projektów do 100.000 zł. realizowano projekt pn. **„Wykonanie oświetlenia dróg i ciągów pieszych w obrębie Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Starachowicach”** Planowany koszt realizacji to: 70.000 zł. Realizacja projektu została zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 53.395,23 zł.

Ogólna liczba głosów w okręgu Nr 3 - 676.

Wykonano linię kablową o długości 305mb, słupy oświetleniowe stalowe z oprawą LED URBINO o mocy 37W - 10 szt.

W okręgu Nr IV zwyciężył projekt pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska rekreacyjno-sportowego z przeznaczeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego przy Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach” na który oddano 313 głosów. Planowana kwota realizacji to: 200.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2017 r.

W przypadku projektów do 100.000 zł. zrealizowano projekt pn. **„Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 2 na ulicy Ostrowieckiej oraz wymiana i montaż nowych wiat przystankowych przy ulicy Ostrowieckiej i ulicy Warszawa”**. Planowany koszt realizacji to: 70.000 zł.

Realizacja projektu zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 64.600,96 zł.

Ogólna liczba głosów w okręgu Nr 4 - 768.

Wykaz zamontowanych urządzeń:

- biegacz + orbitrek/Pylon,
- prasa nożna + wioślarz/Pylon,
- wyciskanie + ściąganie/Pylon,
- ławeczka + prostownik pleców/Pylon,
- motyl/Pylon,
- talia + wahadło/Pylon,
- drabinka + podciąg nóg/Pylon,
- motyl w rewersie na pylonie,
- rowerek z ładowarką USB,
- tablica informacyjna.